

Memorandum de obra

1. Valorización de obra Nro. 04

Adjunto al presente se remite la Valorización no.04 de obra de la segunda etapa de reparación del muelle Matarani.

La presente valorización presenta el avance de los trabajos de reparación en los tramos 03 y 04. Luego de la colocación de las vigas metálicas transversales, esta semana se realizará el llenado de concreto de la losa del tramo 04.

Asimismo se realizan trabajos de demolición de la losa del tramo 03 para luego proceder a la demolición y reemplazo de las vigas transversales.

A continuación se detalla el resumen de la Valorización nro. 04 de la 2da etapa, la cual considera la amortización del adelanto y esta de acuerdo al flujo de desembolsos planteado.

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION No 04 SEGUNDA ETAPA

MONTO CONTRATADO		S/ 1,131,193.82
ADELANTO	15%	S/ 169,679.07
MONTO BRUTO DE VALORIZACION No 04		S/ 125,688.20
AMORTIZACION DEL ADELANTO	15%	S/ 18,853.23
MONTO A FACTURAR POR VALORIZACION No 4		S/ 106,834.97

Ing. Felipe Rios B.
R. RIOS J INGENIEROS

2. Fotografias



DEMOLICION LOSA TRAMO 04



DEMOLICION Y ARMADO DE ENCOFRADO - TRAMO 04



R. RIOS J. INGENIEROS
GERENCIA, PROYECTOS & SUPERVISION DE OBRAS



ENCOFRADO TRAMO 04