

Sres : ALTAIR

Atención :

Mediante la presente le hacemos llegar el siguiente presupuesto :

RESUMEN DE PRESUPUESTOS Y ORDENES DE SERVICIO APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA EN PISOS - ALTAIR

Fecha : 12.08.2023

ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION DE LA ZONA	METRADO (M2)	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL US\$	IGV (US\$)	TOTAL US\$ ORDEN
INSTALACIONES DE ALTAIR - METRADOS Y PRECIOS REALES						
OS-1507-23	SERVICIO DE REVESTIMIENTO CON POLIURETANO ZONA LAVADO DE MATERIALES - ALTAIR					
1.1.1	Piso de lavado de materiales - e = 6 mm	73.93	74.80	5529.96		
1.1.2	Media caña	31.60	20.00	632.00		
	Monto de Altair	SUBTOTAL OS-1507-23		6161.96	1109.15	7271.12
1.1.3	Piso de lavado de materiales - e = 6 mm	73.93	74.80	5529.96		
1.1.4	Media caña	31.60	40.00	1264.00		
	Monto real de trabajo realizado por INFISAC	SUBTOTAL REAL OS-1507-23		6793.96	1222.91	8016.88
A	Diferencia de Monto a favor de INFISAC - OS - 1507-23			632.00	113.76	745.76
OS-1507-24	SERVICIO DE REVESTIMIENTO CON POLIURETANO EN CÁMARA DE ALMACENAMIENTO - ALTAIR					
2.1.1	Piso de cámaras - e = 9 mm	408.40	84.80	34632.32		
2.1.2	Media caña	158.36	20.00	3167.20		
	Monto de Altair	SUBTOTAL REAL OS-1507-24		37799.52	6803.91	44603.43
2.1.3	Piso de cámaras - e = 9 mm	408.40	84.80	34632.32		
2.1.4	Media caña	158.36	40.00	6334.40		
	Monto real de trabajo realizado por INFISAC	SUBTOTAL REAL OS-1507-24		40966.72	7374.01	48340.73
B	Diferencia de Monto a favor de INFISAC - OS - 1507-24			3167.20	570.10	3737.30
OS-1507-25	SERVICIO DE REVESTIMIENTO CON POLIURETANO EN TÚNEL ESTÁTICO - ALTAIR					
3.1.1	Piso de túneles - e = 9 mm	41.27	84.80	3499.70		
3.1.2	Media caña	33.11	20.00	662.20		
	Monto de Altair	SUBTOTAL REAL OS-1507-24		4161.90	749.14	4911.04
3.1.3	Piso de túneles - e = 9 mm	41.27	84.80	3499.70		
3.1.4	Media caña	33.11	40.00	1324.40		
	Monto real de trabajo realizado por INFISAC	SUBTOTAL REAL OS-1507-24		4824.10	868.34	5692.43
C	Diferencia de Monto a favor de INFISAC - OS - 1507-25			662.20	119.20	781.40
D	DIFERENCIA TOTAL DEL SERVICIO A FAVOR DE INFISAC (A+B+C) US\$			4461.40	803.05	5264.45
EXCEDENTE DE PINTURA PURCEM DEBIDO AL CAMBIO DE REALIZAR SOLO MEDIAS CAÑAS Y NO ZOCALOS - ALTAIR						
	METRADO INICIAL EN ZÓCALOS	Zona materiales	31.6 x 0.62	19.59		
		Túnel estático	33.11 x 0.1	3.31		
		Cámara de almacenamiento	158.36 x 0.7	110.85		
		total ml de medias cañas		223.07		
		total m2 en zócalos		133.76		
		PINTURA EXCEDENTE 16 JUEGOS		1328.00	239.04	1567.04
D	TOTAL ADICIONAL POR PINTURA NO CONSUMIDA DEL SERVICIO US\$			1328.00	239.04	1567.04
CUADRO RESUMEN DE ORDENES Y ADICIONALES						
ITEM	SERVICIO	OS	SUBTOTAL US\$	IGV	TOTAL US\$	
1	LAVADO DE MATERIALES EN PLANTA DE ALTAIR	1507-23	6793.96	1222.91	8016.88	
2	CÁMARA DE ALMACENAMIENTO DE ALTAIR	1507-24	40966.72	7374.01	48340.73	
3	TÚNEL ESTÁTICO DE ALTAIR	1507-25	4824.10	868.34	5692.43	
4	EXCEDENTE DE PINTURA PURCEM DEBIDO AL CAMBIO DE REALIZAR SOLO MEDIAS CAÑAS Y NO ZOCALOS - ALTAIR	SIN ORDEN DE SERVICIO	1328.00	239.04	1567.04	
5	INSTALACIONES DE ABC - VARIOS	SIN ORDEN DE SERVICIO	7022.40	1264.03	8286.43	
6	NUEVA SALA DE EMPAQUE - OSF	1007-61	20668.00	3720.24	24388.24	
7	ADICIONAL EN NUEVA SALA DE EMPAQUE - OSF	SIN ORDEN DE SERVICIO	2147.84	386.61	2534.45	
TOTAL US\$			83751.02	15075.18	98826.20	

Elaborado por Ing. César Oré Ruiz - celular - 970710032