

Memorandum de obra

1. Valorización de obra Nro. 03

Adjunto al presente se remite la Valorización no.03 de obra de la segunda etapa de reparación del muelle Matarani; se observa el avance de los trabajos en vigas transversales y losa de los tramos 03 y 04.

Tal como estaba previsto se demolieron las vigas y losa de concreto y se colocaron vigas metálicas. Asimismo se realizó el llenado de concreto de los tramos de losa correspondientes.

La obra se desarrolla en constante coordinación con la Supervisión y con OSF a fin de minimizar interferencia de uso del muelle y cumplir con el plazo previsto.

Los tramos 05, 06 y 07 se encuentran terminados y actualmente se están trabajando los tramos 03 y 04.

A continuación se detalla el resumen de la Valorización nro. 03 de la 2da etapa, la cual considera la amortización del adelanto y esta de acuerdo al flujo de desembolsos planteado.

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION No 03 SEGUNDA ETAPA

MONTO CONTRATADO		S/ 1,131,193.82
ADELANTO	15%	S/ 169,679.07
MONTO BRUTO DE VALORIZACION No 03		S/ 125,688.20
AMORTIZACION DEL ADELANTO	15%	S/ 18,853.23
MONTO A FACTURAR POR VALORIZACION No 03		S/ 106,834.97



R. RIOS J. INGENIEROS
GERENCIA, PROYECTOS & SUPERVISION DE OBRAS

2. Fotografias



REPARACION TRAMO 04



RETIRO PANELES DETERIORADOS



R. RIOS J. INGENIEROS
GERENCIA, PROYECTOS & SUPERVISION DE OBRAS



REDMI Note 15 Pro+ 5G

18/03/2026 10:51

PICADO LOSA TRAMO 05



REDMI Note 15 Pro+ 5G

17/03/2026 17:24

VISTA GENERAL DEL MUELLE