



OBRA: FABRICACION, DESMONTAJE DE LOSAS EXISTENTE Y MONTAJE DE LOSAS NUEVAS EN 2 NUCLEOS

CONSTRUYE: ING. DAVID CALAGUA VALDIVIA RUC: 10153420713

PROPIETARIO: OFS

LUGAR: PAITA - PIURA - PERU

FLUJO DE DESEMBOLSOS

Moneda: Soles

Item	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U.	Parcial	Subtotal	ADELANTO		VALORIZACION	
							70.00%		VIERNES 11 DE MAYO	
1.00	PRELIMINARES									
1.01	MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PER	GLB	1.00	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00		70.00%	S/. 1,330.00	30.00%	S/. 570.00
1.03	REPARACION DE CAMA DE PREFABRICACION DE LOSAS	GLB	1.00	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00		70.00%	S/. 1,610.00	30.00%	S/. 690.00
1.05	DESMONTAJE DE LOSAS CHATA CENTRAL EXISTENTES	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,200.00	70.00%	S/. -	30.00%	S/. -
2.00	FABRICACION, MANIPULEO, TRANSPORTE Y COLOCACION LOSAS NERVADAS									
2.01	CONCRETO EN LOSA FC: 350 KG/CM2	M3	10.00	S/ 615.00	S/ 6,150.00		70.00%	S/. 4,305.00	30%	S/. 1,845.00
2.02	ENCOFRADO	M2	20.00	S/ 75.00	S/ 1,500.00		70.00%	S/. 1,050.00	30%	S/. 450.00
2.03	ACERO	KG	1,400.00	S/ 6.12	S/ 8,568.00		70.00%	S/. 5,997.60	30%	S/. 2,570.40
2.04	MANIPULEO Y TRANSPORTE	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00		70.00%	S/. -	30%	S/. -
2.05	COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADA	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 16,218.00	70.00%	S/. -	30%	S/. -
	REPARACION DE PARTE SUPERIOR DE NUCLEO									
2.01	CONCRETO EN LOSA FC: 350 KG/CM2	M3	5.00	S/ 615.00	S/ 3,075.00		70.00%	S/. 2,152.50	30%	S/. 922.50
2.02	ENCOFRADO	M2	4.00	S/ 75.00	S/ 300.00		70.00%	S/. 210.00	30%	S/. 90.00
2.03	ACERO	KG	520.00	S/ 6.12	S/ 3,182.40		70.00%	S/. 2,227.68	30%	S/. 954.72
2.04	PEGAMENTO EPOXICO	GLB	1.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00		70.00%	S/. 1,540.00	30%	S/. 660.00
2.05	DEMOLICION	M3	5.00	S/ 480.00	S/ 2,400.00	S/ 11,157.40	70.00%	S/. 1,680.00	30%	S/. 720.00
	COSTO DIRECTO					S/ 31,575.40		S/. 22,102.78		S/. 9,472.62
	GASTOS GENERALES 10%		10%			S/ 3,157.54		S/. 2,210.28		S/. 947.26
	UTILIDAD 10%		10%			S/ 3,157.54		S/. 2,210.28		S/. 947.26
	SUB TOTAL					S/ 37,890.48		S/. 26,523.34		S/. 11,367.14

1.00 R. RIOS INGS	S/ 5,683.57
TOTAL	S/ 43,574.05

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IGV.

PAGO A R.RIOS SE REALIZARA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: 70% ADELANTADO Y SALDO EN 2 VALORIZACIONES

EL PROPIETARIO PROPORCIONARA ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE.

MONTO A TRANSFERIR DEL PROYECTO ANTERIOR

MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS.

EL PRIMER NUCLEO DE MONTAJE EL 11 Y 12/06/2024

EL SEGUNDO NUCLEO DE MONTAJE ENTRE EL 27 Y 30/06/2024