

OBRA: FABRICACION, DESMONTAJE DE LOSAS EXISTENTE Y MONTAJE DE LOSAS NUEVAS
CONSTRUYE: ING. DAVID CALAGUA VALDIVIA RUC: 10153420713
PROPIETARIO: OFS
LUGAR: MUELLE CETUS PAITA - PIURA - PERU

PRESUPUESTO

Moneda:dolares americanos

Item	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U.	Parcial	Subtotal
1.00	PRELIMINARES					
1.01	MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL	GLB	1.00	S/ 4,437.50	S/ 4,437.50	
1.02	DESMONTAJE DE LOSAS NERVADAS EXISTENTES	UND	4.00	S/ 690.00	S/ 2,760.00	
1.03	DESMONTAJE DE LOSAS CHATA CENTRAL EXISTENTES	UND	2.00	S/ 450.00	S/ 900.00	S/ 8,097.50
2.00	FABRICACION, MANIPULEO, TRANSPORTE Y COLOCACION					
	LOSAS NERVADAS					
2.01	MANIPULEO Y TRANSPORTE	UND	2.00	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00	
2.02	COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADA	UND	2.00	S/ 1,206.00	S/ 2,412.00	S/ 4,812.00
3.00	LOSAS CHATAS					
3.01	CONCRETO EN LOSA FC: 350 KG/CM2	M3	1.50	S/ 615.00	S/ 922.50	
3.02	ENCOFRADO	M2	5.60	S/ 75.00	S/ 420.00	
3.03	ACERO	KG	225.00	S/ 6.12	S/ 1,377.00	
3.04	MANIPULEO Y TRANSPORTE	UND	2.00	S/ 550.00	S/ 1,100.00	
3.05	COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADA	UND	2.00	S/ 621.00	S/ 1,242.00	S/ 5,061.50
	COSTO DIRECTO					S/ 17,971.00
	GASTOS GENERALES 10%		10%			S/ 1,797.10
	UTILIDAD 10%		10%			S/ 1,797.10
	SUB TOTAL					S/ 21,565.20
1	R. RIOS INGS					S/ 3,234.78

TOTAL S/.24,799.98

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IGV.

PLAZO DE EJECUCION: 3 DIAS

FORMA DE PAGO: 70% ADELANTADO Y SALDO CONTRA TERMINO DEL SERVICIO.

EL PROPIETARIO PROPORCIONARA ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE.