



**OBRA: FABRICACION, DESMONTAJE DE LOSAS EXISTENTE Y MONTAJE DE LOSAS NUEVAS EN 2 NUCLEOS**  
**CONSTRUYE: ING. DAVID CALAGUA VALDIVIA RUC: 10153420713**  
**PROPIETARIO: OFS**  
**LUGAR: PAITA - PIURA - PERU**

Moneda: Soles

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U.	Parcial	Subtotal
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PLANTAS	GLB	1.00	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	
1.03	REPARACION DE CAMA DE PREFABRICACION DE LOSAS	GLB	1.00	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00	
1.05	DESMONTAJE DE LOSAS CHATA CENTRAL EXISTENTES	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,200.00
<b>2.00</b>	<b>FABRICACION, MANIPULEO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSAS NERVADAS</b>					
2.01	CONCRETO EN LOSA FC: 350 KG/CM2	M3	10.00	S/ 615.00	S/ 6,150.00	
2.02	ENCOFRADO	M2	20.00	S/ 75.00	S/ 1,500.00	
2.03	ACERO	KG	1,400.00	S/ 6.12	S/ 8,568.00	
2.04	MANIPULEO Y TRANSPORTE	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
2.05	COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADA	UND	4.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 16,218.00
<b>3.00</b>	<b>REPARACION DE PARTE SUPERIOR DE NUCLEO</b>					
3.01	CONCRETO EN LOSA FC: 350 KG/CM2	M3	5.00	S/ 615.00	S/ 3,075.00	
3.02	ENCOFRADO	M2	4.00	S/ 75.00	S/ 300.00	
3.03	ACERO	KG	520.00	S/ 6.12	S/ 3,182.40	
3.04	PEGAMENTO EPOXICO	GLB	1.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	
3.05	DEMOLICION	M3	5.00	S/ 480.00	S/ 2,400.00	S/ 11,157.40
	<b>COSTO DIRECTO:</b>					<b>S/ 31,575.40</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	10%				<b>S/ 3,157.54</b>
	<b>UTILIDAD 10%</b>	10%				<b>S/ 3,157.54</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/ 37,890.48</b>
<b>4.00</b>	<b>DIRECCION TECNICA R. RIOS J.</b>	15%				<b>S/ 5,683.57</b>
					<b>Sub-Total:</b>	<b>S/. 43,574.05</b>
					<b>I.G.V. 18%</b>	<b>S/. 7,843.33</b>
					<b>Total General:</b>	<b>S/. 51,417.38</b>

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: 60% ADELANTADO Y SALDO EN 2 VALORIZACIONES.

EL PROPIETARIO PROPORCIONARA ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE.