

CÓDIGO	WP0712-OM06M06
FECHA	2/7/2022

REPORTE MENSUAL DE OPERACIÓN JUNIO 2022B

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL SISTEMA			
EMPRESA:	OCÉANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR			SISTEMA:	SWRO 600K		
DIRECCIÓN:	Tierra Colorada, Paíta			CAPACIDAD:	600 M3/D @ 1200 µS/cm		
ATENCIÓN:	Gino Uccelli			FABRICANTE:	SEVERN TRENT		
E-MAIL:	gino.uccelli@osf.pe			AÑO INST:	NOVIEMBRE 2012		

DATOS OPERATIVOS PROMEDIO MENSUALES							
SISTEMA	PRESIÓN ENTRADA PF01 (psi)	PRESIÓN SALIDA PF01 (psi)	DP PF1 (psi)	PRESIÓN DESCARGA BAP (psi)	PRESIÓN ALIM RO (psi)	PRESIÓN SALIDA ERD (psi)	PRESIÓN RECHAZO (psi)
SWRO600K	56.78	49.32	7.46	592.38	887.76	874.32	20.00
SISTEMA	CAUDAL PERMEADO (gpm)	CAUDAL RECHAZO (gpm)	CAUDAL ALIMENT (gpm)	RECOVERY BWRO (%)			
SWRO600K	29.77	65.45	95.22	31.26%			
SISTEMA	pH PERMEADO	pH RECHAZO	pH ALIM	pH PRODUCTO	CONDUCTIV ALIMENTACIÓN (µS/cm)	CONDUCTIV PERMEADO (µS/cm)	ORP (mV)
SWRO600K	7.05	6.98	6.94	7.05	59865.00	799.39	322.15

TOTALES MENSUALES							
SISTEMA	VOLUMEN TOTAL MES ANTERIOR	VOLUMEN TOTAL MES ACTUAL	VOLUMEN PRODUCIDO (m3/mes)	Costo Variable (\$/m3)	Costo Variable (\$/mes)	Costo Fijo (\$/mes)	Total a pagar (\$/mes)
SWRO600K	125530.00	128371.00	2,841.00	\$ 0.28	\$ 795.48	\$ 2,520.00	\$ 3,315.48
						IGV (18%)	\$ 596.79
						Total a Pagar	\$ 3,912.27

COMENTARIOS ADICIONALES			
<p>A partir del mes de junio de 2022 se operará con un solo tren de los tres instalados. Los otros dos trenes quedarán preservados en solución de metabisulfito de sodio al 0.5%, la cual se estará monitoreando semanalmente para comprobar que el pH esté por encima de 4.</p>			
RESPONSABLE POR WATER PARTNERS		RESPONSABLE POR EL CLIENTE	
NOMBRE	RAÚL VÉLIZ NAVAS	NOMBRE	-
CARGO	GERENTE	CARGO	GERENTE
FIRMA		FIRMA	