

<b>CÓDIGO</b>	WP0712-OM06M07
<b>FECHA</b>	2/8/2022

## REPORTE MENSUAL DE OPERACIÓN JULIO 2022

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL SISTEMA			
<b>EMPRESA:</b>	OCÉANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR			<b>SISTEMA:</b>	SWRO 600K		
<b>DIRECCIÓN:</b>	Tierra Colorada, Paíta			<b>CAPACIDAD:</b>	200 M3/D @ 1200 µS/cm		
<b>ATENCIÓN:</b>	Gino Uccelli			<b>FABRICANTE:</b>	SEVERN TRENT		
<b>E-MAIL:</b>	gino.uccelli@osf.pe			<b>AÑO INST:</b>	NOVIEMBRE 2012		

DATOS OPERATIVOS PROMEDIO MENSUALES							
SISTEMA	PRESIÓN ENTRADA PF01 (psi)	PRESIÓN SALIDA PF01 (psi)	DP PF1 (psi)	PRESIÓN DESCARGA BAP (psi)	PRESIÓN ALIM RO (psi)	PRESIÓN SALIDA ERD (psi)	PRESIÓN RECHAZO (psi)
SWRO600K	53.68	47.96	5.72	541.56	866.71	848.21	20.00
SISTEMA	CAUDAL PERMEADO (gpm)	CAUDAL RECHAZO (gpm)	CAUDAL ALIMENT (gpm)	RECOVERY BWRO (%)			
SWRO600K	31.98	55.91	87.89	36.39%			
SISTEMA	pH PERMEADO	pH RECHAZO	pH ALIM	pH PRODUCTO	CONDUCTIV ALIMENTACIÓN (µS/cm)	CONDUCTIV PERMEADO (µS/cm)	ORP (mV)
SWRO600K	7.74	7.04	7.72	7.74	60240.87	677.34	302.15

TOTALES MENSUALES							
SISTEMA	VOLUMEN TOTAL MES ANTERIOR	VOLUMEN TOTAL MES ACTUAL	VOLUMEN PRODUCIDO (m3/mes)	Costo Variable (\$/m3)	Costo Variable (\$/mes)	Costo Fijo (\$/mes)	Total a pagar (\$/mes)
SWRO600K	128371.00	129281.00	<b>910.00</b>	\$ 0.28	\$ 254.80	\$ 2,520.00	\$ 2,774.80
						<b>IGV (18%)</b>	<b>\$ 499.46</b>
						<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,274.26</b>

COMENTARIOS ADICIONALES			
<p>A partir del mes de junio de 2022 se operará con un solo tren de los tres instalados. Los otros dos trenes quedarán preservados en solución de metabisulfito de sodio al 0.5%, la cual se estará monitoreando semanalmente para comprobar que el pH esté por encima de 4.</p>			
RESPONSABLE POR WATER PARTNERS		RESPONSABLE POR EL CLIENTE	
<b>NOMBRE</b>	RAÚL VÉLIZ NAVAS	<b>NOMBRE</b>	-
<b>CARGO</b>	GERENTE	<b>CARGO</b>	GERENTE
<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	